

**Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za I półrocze 2017 rok**

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017
1. Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska-Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w ciągach dróg gminnych oraz na przejściach dla pieszych	2016-2017	38993,25	35293,25	90,51%	3700,00	0,00
2. Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest inwentaryzacja z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego sieci wodociągowej wybudowanej w latach 1994-1997, celem przekazania na majątek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2016-2017	30990,00	0,00	0,00%	29990,00	0,00
3. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	2016-2019	6 000 000,00	1 500 000,00	25%	1 500 000,00	0,00
4. Szerokie tory do kultury- inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach- Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach	2017-2018	348 000,00	0,00	0%	70 000,00	0,00
<b>Razem</b>	-	<b>6 417 983,25</b>	<b>1 535 293,25</b>		<b>1 603 690,00</b>	<b>0,00</b>